

Cronograma Físico e Financeiro

Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	17,86%	19,66%	26,65%	20,17%	15,66%
		44.521,68	R\$ 7.951,57	R\$ 8.752,96	R\$ 11.865,03	R\$ 8.980,02	R\$ 6.972,10
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
		62.364,89	R\$ 62.364,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	70,00%	30,00%			
		52.564,44	R\$ 36.795,11	R\$ 15.769,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	PROTEÇÃO DO CAMPO DE VÔLEI	100,00%		100,00%			
		32.648,98	R\$ -	R\$ 32.648,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	PROTEÇÃO DO PLAYGROUD	100,00%		20,00%	80,00%		
		28.555,83	R\$ -	R\$ 5.711,17	R\$ 22.844,66	R\$ -	R\$ -
6	SISTEMA DE PISOS	100,00%		26,00%	68,50%	5,50%	
		165.807,28	R\$ -	R\$ 43.109,89	R\$ 113.577,99	R\$ 9.119,40	R\$ -
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		10,00%	9,50%	52,00%	28,50%
		122.094,18	R\$ -	R\$ 12.209,42	R\$ 11.598,95	R\$ 63.488,97	R\$ 34.796,84
8	MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO	100,00%				24,00%	76,00%
		61.832,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.839,87	R\$ 46.992,93
9	ELEMENTOS ESPECIAIS	100,00%				100,00%	
		25.427,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.427,99	R\$ -
10	LIMPEZA E ACABAMENTOS	100,00%					100,00%
		5.157,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.157,69
Porcentagem			17,82%	19,67%	26,60%	20,28%	15,63%
Custo		600.975,76	107.111,57	118.201,75	159.886,63	121.856,25	93.919,56
Porcentagem Acumulado			17,82%	37,49%	64,10%	84,37%	100,00%
Custo Acumulado			107.111,57	225.313,32	385.199,95	507.056,20	600.975,76