



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA - AP

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

OBRA: AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA

LOCAL: MUNICÍPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA

DATA: AGOSTO- 2023

SINAPI 08/2023- DES.

29,07%

84,86% (HORISTA) - DES.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	DIAS				
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1			AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA	2.496.215,86	359.215,74	597.143,91	539.670,18	866.014,40	140.918,45
					14,00%	24,00%	22,00%	35,00%	6,00%
	1		AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA	2.496.215,86	359.215,74	597.143,91	539.670,18	866.014,40	140.918,45
					14,00%	24,00%	22,00%	35,00%	6,00%
		1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 91.084,40	13.662,66	21.860,26	19.127,72	30.968,70	5.465,06
				100,00%	15,00%	24,00%	21,00%	34,00%	6,00%
		2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 71.086,37	71.086,37				
				100,00%	100,00%				
		3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 137.990,92	82.794,55	55.196,37			
				100,00%	60,00%	40,00%			
		4	DECK DE CONCRETO ARMADO	R\$ 958.360,80	191.672,16	287.508,24	287.508,24	191.672,16	
				100,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		5	CORETO	R\$ 19.009,44			9.504,72	9.504,72	
				100,00%			50,00%	50,00%	
		6	PERGOLADO / GUARDA CORPO	R\$ 245.770,12				245.770,12	
				100,00%				100,00%	
		7	PLAYGROUND	R\$ 122.946,81				61.473,41	61.473,41
				100,00%				50,00%	50,00%



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA - AP

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

OBRA: AMPLIAÇÃO DE PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE DECK NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA

LOCAL: MUNICÍPIO DE PRACUUBA- ZONA URBANA

DATA: AGOSTO- 2023

SINAPI 08/2023- DES.

29,07%

84,86% (HORISTA) - DES.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	DIAS						
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS		
		8	BANCOS / CAIXA DE AREIA	R\$ 90.495,43	-	27.148,63	18.099,09	45.247,72	-		
				100,00%	0,00%	30,00%	20,00%	50,00%	0,00%		
		9	MEIO FIO / CALÇADA / GRAMA	R\$ 535.360,95		160.608,29	160.608,29	214.144,38	-		
				100,00%		30,00%	30,00%	40,00%	0,00%		
		10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 224.110,62		44.822,12	44.822,12	67.233,19	67.233,19		
				100,00%		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
		11	LIMPEZA FINAL	674679,00%	-	-	-	-	6.746,79		
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
		DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)				1.939.228,83	278.310,79	462.651,20	418.122,09	670.964,90	109.179,86
		BDI (25,22%)				563.733,82	80.904,95	134.492,71	121.548,09	195.049,50	31.738,59
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)				2.502.962,65	359.215,74	597.143,91	539.670,18	866.014,40	140.918,45		
TOTAL MENSAL (%)					14,00%	24,00%	22,00%	35,00%	6,00%		
TOTAL ACUMULADO					14,00%	38,00%	60,00%	95,00%	101,00%		