

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Agente Financeiro: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Agente Promotor: CAESA

Empresa: CAESA

VISTO: _____
Diretor Técnico/CAESA

Localização: LARANJAL DO JARÍ

| Item | Discriminação dos serviços | Peso % | À EXECUTAR | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | | MÊS 4 | |
|------------|--|---------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1.0 | CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA: POÇO TUBULAR 12"X250m | 76,4% | 1.071.889,41 | 40,8% | 436.906,60 | 35,5% | 381.017,03 | 19,0% | 203.199,97 | 4,7% | 50.765,80 |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4,0% | 55.889,57 | 100,00% | 55.889,57 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | MÃO-DE-OBRA | 36,2% | 507.658,01 | 35,00% | 177.680,30 | 35,00% | 177.680,30 | 20,00% | 101.531,60 | 10,00% | 50.765,80 |
| 1.3 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS: REVESTIMENTO, FILTRO, PREFILTRO, FLUÍDO DE PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO PARA DESENVOLVIMENTO DO POÇO | 36,2% | 508.341,83 | 40,00% | 203.336,73 | 40,00% | 203.336,73 | 20,00% | 101.668,37 | - | - |
| 2.0 | ELEVATÓRIA DO POÇO TUBULAR 12" X 250m. | 18,0% | 252.231,42 | | | 60,0% | 151.338,85 | 20,0% | 50.446,29 | 20,0% | 50.446,29 |
| 2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO MOTO-BOMBA E EDUTOR | 11,8% | 165.604,28 | - | - | 60,00% | 99.362,57 | 20,00% | 33.120,86 | 20,00% | 33.120,86 |
| 2.2 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CONJUNTO MOTO-BOMBA | 6,2% | 86.627,14 | - | - | 60,00% | 51.976,28 | 20,00% | 17.325,43 | 20,00% | 17.325,43 |
| | | | | | - | | - | 70,00% | - | 30,00% | - |
| 3.0 | BARRILETE ENTRE O POÇO E CAIXA DE VÁLVULA | 1,7% | 23.487,94 | | | | | 70,00% | 16.441,56 | 30,00% | 7.046,38 |
| 3.1 | MATERIAL HIDRAULICO | 1,6% | 22.260,46 | - | - | - | - | 70,00% | 15.582,32 | 30,00% | 6.678,14 |
| 3.2 | MÃO-DE-OBRA DE MONTAGEM DO BARRILETE | 0,1% | 1.227,48 | - | - | - | - | 70,00% | 859,24 | 30,00% | 368,24 |
| 4.0 | CAIXA DE VÁLVULA | 0,3% | 4.489,28 | | | | | 70,00% | 3.142,50 | 30,00% | 1.346,78 |
| 5.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3,6% | 50.884,40 | 28,00% | 14.247,63 | 36,00% | 18.318,38 | 26,00% | 13.229,95 | 10,00% | 5.088,43 |
| TOTAL | SIMPLES | 100,0% | 1.402.982,45 | 32,16% | 451.154,23 | 39,25% | 550.674,26 | 20,42% | 286.460,27 | 8,17% | 114.693,68 |
| | ACUMULADO | | | | 32,16% | 451.154,23 | 71,41% | 1.001.828,49 | 91,83% | 1.288.288,76 | 100,00% |

JOÃO BATISTA BOSQUE GOMES
Chefe do NUESI/CAESA



Cód. verificador: 41999019. Cód. CRC: 2BAFE29
Documento assinado eletronicamente por **JOÃO BATISTA BOSQUE GOMES**, CHEFE NÚCLEO DE EXPANSÃO DO SISTEMA DO INTERIOR (NUESI - NÚCLEO DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE INTERIOR), em 06/07/2021 15:27, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>

