

# MEMÓRIA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Agente Financeiro: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Agente Promotor: CAESA

Empresa: CAESA



VISTO: \_\_\_\_\_  
Diretor Técnico/CAESA

Localização: SANTANA - SETOR PARAÍSO/FONTE NOVA

Item	Discriminação dos serviços	Peso %	À EXECUTAR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
<b>1.</b>	<b>META 01</b>	<b>94,2%</b>	<b>998.390,46</b>	<b>27,3%</b>	<b>272.329,07</b>	<b>36,2%</b>	<b>361.813,79</b>	<b>25,3%</b>	<b>253.049,99</b>	<b>11,1%</b>	<b>111.197,61</b>
<b>1.1.</b>	<b>CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA: POÇO TUBULAR 12" X 260m</b>	<b>60,2%</b>	<b>637.800,37</b>	<b>40,7%</b>	<b>259.301,79</b>	<b>35,3%</b>	<b>225.447,43</b>	<b>18,9%</b>	<b>120.789,20</b>	<b>5,1%</b>	<b>32.261,95</b>
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,2%	33.854,36	100,00%	33.854,36	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	MÃO-DE-OBRA	30,4%	322.619,54	35,00%	112.916,84	35,00%	112.916,84	20,00%	64.523,91	10,00%	32.261,95
1.1.3.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS: REVESTIMENTO, FILTRO, PREFILTRO, FLUÍDO DE PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO PARA DESENVOLVIMENTO DO POÇO	26,5%	281.326,47	40,00%	112.530,59	40,00%	112.530,59	20,00%	56.265,29	-	-
<b>1.2.</b>	<b>ELEVATÓRIA DO POÇO TUBULAR 12" X 260m A SER CONSTRUÍDO, E DO POÇO EXISTENTE.</b>	<b>18,8%</b>	<b>199.361,66</b>			<b>60,0%</b>	<b>119.617,00</b>	<b>20,0%</b>	<b>39.872,33</b>	<b>20,0%</b>	<b>39.872,33</b>
1.2.1.	MONTAGEM DO CONJUNTO MOTO-BOMBA	13,4%	142.108,60	-	-	60,00%	85.265,16	20,00%	28.421,72	20,00%	28.421,72
1.2.2.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CONJUNTO MOTO-BOMBA	5,4%	57.253,06	-	-	60,00%	34.351,84	20,00%	11.450,61	20,00%	11.450,61
<b>1.3.</b>	<b>ENERGIZAÇÃO DA CASA DOS CCMS E DE QUÍMICA</b>	<b>4,0%</b>	<b>42.880,50</b>					<b>70,00%</b>	<b>30.016,35</b>	<b>30,00%</b>	<b>12.864,15</b>
<b>1.4.</b>	<b>BARRILETE ENTRE O POÇO E CAIXA DE VÁLVULA</b>	<b>2,0%</b>	<b>20.697,15</b>					<b>70,00%</b>	<b>14.488,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>6.209,15</b>
1.4.1.	MATERIAL HIDRAULICO	1,8%	19.577,32	-	-	-	-	70,00%	13.704,12	30,00%	5.873,20
1.4.2.	MÃO-DE-OBRA DE MONTAGEM DO BARRILETE	0,1%	1.119,83	-	-	-	-	70,00%	783,88	30,00%	335,95
<b>1.5.</b>	<b>CAIXA DE VÁLVULA</b>	<b>0,3%</b>	<b>3.349,26</b>					<b>70,00%</b>	<b>2.344,48</b>	<b>30,00%</b>	<b>1.004,78</b>
<b>1.6.</b>	<b>ADUTORA DE ÁGUA "POÇO - RESERVATÓRIO ELEVADO"</b>	<b>4,5%</b>	<b>47.775,52</b>					<b>70,00%</b>	<b>33.442,86</b>	<b>30,00%</b>	<b>14.332,66</b>
1.6.1.	MATERIAL HIDRAULICO	4,0%	42.062,79	-	-	-	-	70,00%	29.443,95	30,00%	12.618,84
1.6.2.	MÃO-DE-OBRA DO ASSENTAMENTO DA ADUTORA	0,5%	5.712,73	-	-	-	-	70,00%	3.998,91	30,00%	1.713,82
<b>1.7.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL - META 01</b>	<b>4,4%</b>	<b>46.526,00</b>	<b>28,00%</b>	<b>13.027,28</b>	<b>36,00%</b>	<b>16.749,36</b>	<b>26,00%</b>	<b>12.096,77</b>	<b>10,00%</b>	<b>4.652,59</b>
	<b>META 02</b>	<b>5,8%</b>	<b>61.778,76</b>		<b>61.778,76</b>						
<b>2.1.</b>	<b>SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE 225KVA/440V</b>	<b>5,5%</b>	<b>58.666,62</b>		<b>58.666,62</b>						
2.1.1.	SERVIÇOS	0,3%	2.713,23	100,00%	2.713,23	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	MATERIAL	4,7%	49.768,22	100,00%	49.768,22	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	MURETA	0,6%	6.185,17	100,00%	6.185,17	-	-	-	-	-	-
<b>2.2.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL - META 02</b>	<b>0,3%</b>	<b>3.112,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.112,14</b>						
TOTAL	SIMPLES	100,0%	1.060.169,22	31,51%	334.107,83	34,13%	361.813,79	23,87%	253.049,99	10,49%	111.197,61
	ACUMULADO			31,51%	334.107,83	65,64%	695.921,62	89,51%	948.971,61	100,00%	1.060.169,22

JOÃO BATISTA BOSQUE GOMES  
Chefe do NUESI/CAESA