

Cronograma Físico e Financeiro										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	10,27%	14,75%	14,86%	13,28%	14,47%	12,85%	9,69%	9,83%
		75.613,46	R\$ 7.765,50	R\$ 11.152,99	R\$ 11.236,16	R\$ 10.041,47	R\$ 10.941,27	R\$ 9.716,33	R\$ 7.326,94	R\$ 7.432,80
2	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		44.508,16	R\$ 44.508,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		50.124,63	R\$ 50.124,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		100.466,23	R\$ 40.186,49	R\$ 60.279,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	SUPERESTRUTURA	100,00%	0,00%	45,00%	55,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		319.738,92	R\$ -	R\$ 143.882,51	R\$ 175.856,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,45%	44,55%	10,00%	0,00%	0,00%
		72.593,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.993,54	R\$ 32.340,20	R\$ 7.259,30	R\$ -	R\$ -
7	ESQUADRIAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,00%	56,00%	-
		104.151,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.826,64	R\$ 58.324,81	R\$ -
8	SISTEMA DE COBERTURA	100,00%	0,00%	0,00%	26,50%	28,50%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		144.206,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.214,82	R\$ 41.098,96	R\$ 64.893,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	54,00%	26,00%	0,00%
		104.268,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.853,73	R\$ 56.305,06	R\$ 27.109,84	R\$ -
10	SISTEMA DE PISOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	23,00%	27,00%	10,00%	0,00%
		171.127,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.450,91	R\$ 39.359,27	R\$ 46.204,36	R\$ 17.112,73	R\$ -
11	PINTURA E ACABAMENTOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	37,53%	20,02%	12,45%
		52.353,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.706,19	R\$ 19.648,45	R\$ 10.481,27	R\$ 6.518,07
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		8.258,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.955,02	R\$ 3.303,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	33,00%	47,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		50.599,59	R\$ 16.697,86	R\$ 23.781,81	R\$ 10.119,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,50%	50,50%
		40.502,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.048,67	R\$ 20.453,70
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,25%	22,25%	0,00%	0,00%	40,50%
		91.582,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.114,32	R\$ 20.377,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.090,73
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		70.740,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.740,40
17	LIMPEZA DA OBRA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		1.160,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.160,75
Porcentagem			10,60%	15,92%	15,67%	12,76%	13,83%	12,31%	9,35%	9,55%
Custo			159.282,64	239.097,05	235.427,31	191.654,22	207.774,11	184.960,14	140.404,26	143.396,45
Porcentagem Acumulado			10,60%	26,52%	42,20%	54,96%	68,79%	81,11%	90,45%	100,00%
Custo Acumulado			159.282,64	398.379,69	633.807,00	825.461,22	1.033.235,33	1.218.195,47	1.358.599,73	1.501.996,18