



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA - AP

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO - CAU: A135622-4

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DO BREU

LOCAL: MUNICÍPIO DE PRACUUBA- ZONA RURAL

DATA: AGOSTO- 2023

SINAPI 09/2023- DES.

26,78%

84,86% (HORISTA) - DES.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	DIAS				
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1			CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DO BREU	363.213,45	75.992,32	47.928,98	60.581,66	149.231,60	30.492,93
					21,00%	13,00%	17,00%	41,00%	8,00%
	1		CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DO BREU	363.213,45	75.992,32	47.928,98	60.581,66	149.231,60	30.492,93
					21,00%	13,00%	17,00%	41,00%	8,00%
		1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 32.246,50 99,00%	6.449,30	4.192,05	5.159,44	13.221,07	2.902,19
					20,00%	13,00%	16,00%	41,00%	9,00%
		2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 34.013,66 100,00%	34.013,66				
					100,00%				
		3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 14.801,21 100,00%	14.801,21	-			
					100,00%	0,00%			
		4	PERGOLADO / GUARDA CORPO	R\$ 52.528,53 100,00%			26.264,27	26.264,27	
							50,00%	50,00%	
		5	PLAYGROUND	R\$ 52.508,52 100,00%				26.254,26	26.254,26
								50,00%	50,00%
		6	BANCOS / CAIXA DE AREIA	R\$ 31.325,27 100,00%	-	-	-	31.325,27	-
					0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		7	MEIO FIO / CALÇADA / GRAMA	R\$ 69.093,84 100,00%	20.728,15	20.728,15	13.818,77	13.818,77	-
					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%
		8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 76.695,92 100,00%		23.008,78	15.339,18	38.347,96	-
						30,00%	20,00%	50,00%	0,00%



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA - AP

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO - CAU: A135622-4

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DO BREU
LOCAL: MUNICÍPIO DE PRACUUBA- ZONA RURAL
DATA: AGOSTO- 2023

SINAPI 09/2023- DES.
26,78%
84,86% (HORISTA) - DES.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	DIAS				
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
		9	LIMPEZA FINAL	133648,00%	-	-	-	-	1.336,48
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)				287.545,30	59.940,31	37.804,84	47.784,87	117.709,10	24.051,85
BDI (26,78%)				77.004,63	16.052,01	10.124,14	12.796,79	31.522,50	6.441,08
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)				364.549,93	75.992,32	47.928,98	60.581,66	149.231,60	30.492,93
TOTAL MENSAL (%)					21,00%	13,00%	17,00%	41,00%	8,00%
TOTAL ACUMULADO					21,00%	34,00%	51,00%	92,00%	100,00%